

Beilage zu Trak. 6

Traktandum 6.1 - 6.2

6. Abrechnungsanträge Bauprojekte:

6.1 Orgelsanierung und Erweiterung

6.2 Pfarreisaal-Sanierung

6.1. Bauprojekt: Orgel-Sanierung und Erweiterung

Grundlagen:

Die Orgelsanierung und Erweiterung konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Am 22.08 + 23.08.2020 konnte anlässlich eines Gottesdienstes mit Einsegnung und Festkonzert die Orgel feierlich der Kirchgemeinde Gelterkinden übergeben werden.

Alle Rechnungen liegen vor.

Der Kirchgemeinderat kann Ihnen die Bauabrechnung zur Genehmigung vorlegen.

6.1 Bauabrechnung 'Orgelsanierung und Erweiterung'

Datum	Unternehmer	Arbeit	Betrag
2019/2020	Graf Orgelbau, Sursee	Orgelrevision + Spiegel	CHF 131'028.00
2019/2020	Schärz Musikhaus, Uster	Orgel Monarke und Erweiterung	CHF 79'000.00
06.08.2020	D. Vonarburg Elektro, Gelterkinden	Elektrounterhalt Orgelsanierung	CHF 5'132.85
22.07.2020	Hinze Thomas, Markkleeberg	Orgel-Lampe	CHF 352.30
10.11.2020	Freivogel Schreinerei, Gelterkinden	Holzboden ergänzrn bei Orgel	CHF 522.35
2019/2020	Diverse Firmen	Film- + Tonaufnahmen vorher/nachher	CHF 2'000.00
Total Aufwand, inkl. MWST			CHF 218'035.50
Total Aufwand, exkl. MWST			CHF 202'447.08

Genehmigtes Kreditbegehren - A.O. Kirchgemeindeversammlung 01.04.2019 CHF 220'000.00

Spenden-Einnahmen Stand 09.11.2020 CHF 57'000.00

Bausubventionen von Landeskirche prov. Zusage ca. CHF 30'000.00

Gelterkinden, 11. November 2020 C. Schneider

6.2. Bauprojekt: Pfarreisaal-Sanierung und Eingangsbereich

Grundlagen:

Seit längerer Zeit war der Kirchgemeinderat und das Pastoralteam der Meinung, dass der Pfarreisaal saniert werden sollte.

Diesen Sommer war es soweit. Die Sanierung konnte erfolgreich umgesetzt werden.

Alle Rechnungen liegen vor.

Der Kirchgemeinderat kann Ihnen die Bauabrechnung zur Genehmigung vorlegen.

6.2 Bauabrechnung 'Pfarrsaal-Sanierung und Eingangsbereich'

Datum	Rechnungsnr.	Unternehmer	BKP Nr.	Arbeit	Betrag
18.09.2020	2020574	Rolf Schweizer GmbH, Wenslingen	230	Elektische Installtion / neue Beleuchtung	CHF 8'797.95
17.08.2020	13347	Messer Heizungen AG, Gelterkinden	240	2 Heizkörper demontieren / montieren	CHF 684.60
06.08.2020	2000938 60	DLZ Schafroth GmbH, Itingen	285	Malerarbeiten und Zusatzarbeiten	CHF 10'000.00
05.09.2020	20/06739	Lütold GmbH, Ittenthal	281	neuer Bodenbelag, inkl. Küche	CHF 13'254.55
28.09.2020		Architekturbüro Fiechter, Gelterkinden	290	Bauleitung Überwachung / Pläne / Kosten	CHF 3'000.00
23.9. + 13.10.20	194189 + 194379	Window Fashion AG, Hüntwangen	921	Neue Vorhänge, Fenster, 2 Lieferungen	CHF 945.29
31.07.2020	20200715	PM Mangold Holzbau AG, Hemmiken	2825	Wandverkleidung Wandbild	CHF 1'758.65
Total Aufwand, inkl. MWST					abgerundet CHF 38'441.00
Total Aufwand, exkl. MWST					CHF 35'692.66

Genehmigtes Teil-Kreditbegehren - Ordentliche KGV, 28.11.2018 und Information Ordentliche KGV, 11.06.2019

CHF 40'000.00

Bausubventionen von Landeskirche

Betrag offen

Gelterkinden, 09. November 2020

C. Schneider